

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต จากสามแยกบ้าน นายชาญ ภัคดี ถึงชลประทานห้วยกลาง หมู่ที่ 2	493,100.00	ดำเนินการแล้ว	493000.00	100.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากหน้า ประชาทิศตะวันออกไปป่าช้า	83,700.00	ดำเนินการแล้ว	837000.00	(753,300.00)	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 หน้าบ้านกำนันสุ ทัต ไปถึง อบต.กุศกร	78,800.00	ดำเนินการแล้ว	78800.00	-	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 กุงใหญ่ เส้นหลังบ้านนางราตรี ดันเลิศ ไปเส้นรอบหมู่บ้าน	471,400.00	ดำเนินการแล้ว	471000.00	400.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้าน นายคำจันทร์ สมทอง ถึงห้วยสมบัติ (โครงการต่อเนื่อง)	420,200.00	ดำเนินการแล้ว	420200.00	-	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก (ลาดยาง) หมู่ที่ 7 บ้าน ดอนกลาง เส้นรอบหมู่บ้านสายหลักและเส้นภายในหมู่บ้าน	499,800.00	ดำเนินการแล้ว	499500.00	300.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนกระโจมน เส้นบ้านนายไพบุลย์ ละอองแก้ว ไปบ้านนางเทียม บุญเหลือ	499,500.00	ดำเนินการแล้ว	499500.00	-	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายสุคนธ์ ทูวัง (บ้าน กุศกร หมู่ที่ 9)	151,300.00	ดำเนินการแล้ว	151000.00	300.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (ลาดยาง) ทับถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านกุศกร เส้นหน้าดอนปู่ตา ไปหน้าวัดไชยมงคลพร้อม ปรับภูมิทัศน์	220,200.00	ดำเนินการแล้ว	220200.00	-	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ 9 บ้านกุศกร	134,400.00	ไม่สามารถดำเนินการได้	134000.00	400.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
11	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวรส์ ห้วยสมบัติ)	500,000.00	ดำเนินการแล้ว	500000.00	-	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
12	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3	495,400.00	ดำเนินการแล้ว	495000.00	400.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
13	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวรส์ ห้วยหนองผือ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุข)	411,700.00	ดำเนินการแล้ว	411000.00	700.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
14	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ 4 เส้นระหว่างบ้านศรีสุข ถึง บ้านจิก	395,300.00	ดำเนินการแล้ว	395000.00	300.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน เส้นบ้านนายบุญสี สี สิงห์ ถึงศาลาหน้าหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านกุงน้อย	99,600.00	ดำเนินการแล้ว	99600.00	-	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
16	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 9 ตำบล กุศกร เส้นภายในและรอบหมู่บ้าน	495,800.00	ดำเนินการแล้ว	495000.00	800.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 หน้าบ้านกำนัน สุทัศน์ ไปถึงอบต.กุศกร	100,000	ดำเนินการแล้ว	99,500.00	500.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ไปร่องนาฮี	100,000	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	0.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากศาลากลางบ้าน ถึงทาง หลวงตระการ-ศรีเมืองใหม่	100,000	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	0.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
20	โครงการเดินท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จากหอถึงประปาวัดบุรี รัฐไปทางบ้านพ่อใหญ่สวัสดิ์	100,000	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	0.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
21	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.กุศกร	290,000	ดำเนินการแล้ว	290,000.00	0.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
22	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านกุศกร หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนายอดิศักดิ์ เจริญรอย ถึงมุมวัดไชยมงคลด้านทิศตะวันตก	100,000	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	0.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
23	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ทิศตะวันออกบ้านต่อจากราง ระบายน้ำเดิม	100,000	ดำเนินการแล้ว	99,500.00	500.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66
24	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านกุงน้อย หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุ ศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	9,995,500.00	ดำเนินการแล้ว	9,979,000.00	19,500.00	กองช่าง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -

ข้อเสนอแนะ -

