

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอ ทรายขาว จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกุศกร (โครงการต่อเนื่อง)	กองช่าง	125,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	✓	-	0	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกระโจม หมู่ที่ 8 (โครงการต่อเนื่อง)	กองช่าง	155,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	✓	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 (โครงการต่อเนื่อง)	กองช่าง	100,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	✓	-	0	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ (โครงการต่อเนื่อง)	กองช่าง	150,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	✓	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุศกร จากบ้านนางขวัญจิตร ถึง บ้านนางพนมพร พรรณการ	กองช่าง	125,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	124,500	
6	โครงการขยายไหล่ทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านกุงน้อย หมู่ที่ 6	กองช่าง	200,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	✓	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
7	โครงการขยายไหล่ทางลูกรังเส้นบ้านจิก หมู่ที่ 2 ต.กุศกร เชื่อมบ้านไร่ตง หมู่ที่ 4 และบ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ต.โคกจาน	กองช่าง	164,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	✓	-	0	
8	โครงการซ่อมแซมลูกรังรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	กองช่าง	50,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	✓	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุข (โครงการต่อเนื่อง)	กองช่าง	200,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	✓	-	0	
10	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนกระโจม ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	กองช่าง	45,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	✓	-	0	
11	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมลูกรังเส้นทางนางนภาพร แก้ว	กองช่าง	75,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	73,000	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	พิกุล ถึงนานาง ปราศรัย จันสุตะ									
12	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ 2 บ้านจิก ต.กุ ศกร อ.ตระการ พืชผล จ. อุบลราชธานี	กองช่าง	36,000	1 ต.ค. 68- 30 ก.ย.69	-	-	✓	-	0	
13	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี (โครงการต่อเนื่อง)	กองช่าง	100,000	1 ต.ค. 68- 30 ก.ย.69	-	-	-	✓	99,500	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
14	โครงการปรับปรุงฝิวจรจร (ลาดยาง) รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง	กองช่าง	200,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	✓	-	0	
15	เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 9 บ้านกุศกร	กองช่าง	75,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
16	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.กุศกร	กองช่าง	15,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
17	โครงการกิจกรรมลดคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 Rs	กองช่าง	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
18	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	กองช่าง	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
19	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	50,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
20	โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตตำบลกุศกร	กองการศึกษา	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
21	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลยาเสพติด	กองการศึกษา	120,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	120,000	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
22	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเนาว์ดอนเจ้าปู่	กองการศึกษา	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
23	โครงการเงินอุดหนุนประเพณี	กองการศึกษา	50,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
24	แห่เทียนพรรษา	กองการศึกษา	400,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
25	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวันสำคัญและรัฐพิธีต่างๆ	กองการศึกษา	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
26	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	10,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
27	โครงการส่งเสริมพัฒนาการครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ช่วย	กองการศึกษา	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
28	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	กองการศึกษา	164,400	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	81,600	
29	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	423,360	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	175,500	
30	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	598,552	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	252,889.60	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
31	โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน	กองการศึกษา	1,372,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	588,596	
32	อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง	กองการศึกษา	15,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	15,000	
33	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน	สำนักปลัด	180,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน									
34	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	สำนักปลัด	30,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
35	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
36	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	30,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	21,630	
37	อุดหนุนตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีวันสำคัญของชาติ	สำนักปลัด	10,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี									
38	อุดหนุนตามโครงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	สำนักปลัด	10,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
39	อุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.	สำนักปลัด	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
40	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	สำนักปลัด	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
41	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ และผู้พิการ	สำนักปลัด	10,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
42	ค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือประชาชนเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยกรณีการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	100,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
43	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	สำนักปลัด	80,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
44	โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์	สำนักปลัด	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
45	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อลดภาวะโลกร้อน	สำนักปลัด	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
46	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากรพระราชดำริ (อพ.สธ.)	สำนักปลัด	10,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
47	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	สำนักปลัด	10,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
48	โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักปลัด	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
49	โครงการประชามหมู่บ้าน	สำนักปลัด	10,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
50	โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	100,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
51	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง	สำนักปลัด	30,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
52	โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก	สำนักปลัด	200,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	สภา พนักงานส่วนตำบล ประชาชน									
53	โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	10,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	5,725	
54	โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	10,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
55	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	6,039,600	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	3,024,400	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
56	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	2,056,800	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	920,800	
57	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	36,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	15,000	
58	โครงการอบรมส่งเสริมเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	20,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	✓	-	-	0	
59	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	กองคลัง	10,000	1 ต.ค. 68-30 ก.ย.69	-	-	-	✓	300	