

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน กุศกร จากบ้านขวัญ จิตร ถึงบ้าน นางพนมพร พรรณการ (โครงการ ต่อเนื่อง)	-	-	-	✓	150,000	149,300	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
2	โครงการ ก่อสร้างถนน ลูกรัง สายนา กุดจิก เข้าดอน เจ้าปู่ หมู่ที่ 2	-	-	-	✓	98,000	94,500	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
3	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านจิก หมู่ที่ 2 ต.กุดศกร อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	-	-	-	✓	52,000	51,500	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
4	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี เส้นบ้านนางหนู ผัน เจริญท้าว ไปบ้านนาย ชาญชัย สาระ คำ	-	-	-	✓	150,000	149,300	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
5	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุข เส้น ซอยวิพัฒนา	-	-	-	✓	150,000	149,000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
6	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ เส้นหลังบ้าน นางตรี ต้นเลิศ ไปเส้นรอบ หมู่บ้าน	-	-	-	✓	98,600	95,000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
7	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าสาย ดับ เส้นรอบ หมู่บ้าน หมู่ 5	-	-	-	✓	50,000	43,676.33	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
8	โครงการ ซ่อมแซมลูกรัง รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกุ งน้อย ต.กุศกร อ.ตระการ พิชผล จ. อุบลราชธานี	-	-	-	✓	99,600	99,000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
9	เงินอุดหนุน โครงการขยาย เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านกุงน้อย	-	✓	-	-	50,000	0	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
10	โครงการ ปรับปรุงผิว จราจร (ลาด ยาง) รอบ หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดอนกลาง	-	-	-	✓	150,000	149,000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
11	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน โนน กระโจม หมู่ที่ 8 เส้นบ้านนาย ไพบุลย์ ละออง แก้ว ไปบ้าน นางเทียม บุญ เหลือ	-	-	-	✓	174,000	173,000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
12	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (โครงการ ต่อเนื่อง) ต.กุ ศกร อ. ตระการพืช จ. อุบลราชธานี	-	-	-	✓	99,900	99,400	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
13	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง ภายใน หมู่ที่ 9 บ้านกุศกร	-	-	-	✓	50,000	49,500	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
14	โครงการ ประชุม ผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	✓	10,000	4,500	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
15	โครงการ ส่งเสริม พัฒนาการครู ผู้ดูแลเด็ก/ครู ผู้ช่วย	-	✓	-	-	20,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
16	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การจัด การศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	-	-	-	✓	147,465	83,317	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
17	โครงการอาหาร กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	-	-	-	✓	396,900	306,660	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
18	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา เสพติดให้กับ	-	-	-	✓	15,000	15,000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	เยาวชน โรงเรียน 3 แห่ง								
19	โครงการอาหาร กลางวันแก่เด็ก นักเรียนทั้ง 3 แห่ง	-	-	-	✓	1,242,000	1,234,564	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 68	
20	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	-	-	-	✓	30,000	29,800	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 68	
21	โครงการอบรม ส่งเสริม ศักยภาพเด็ก และเยาวชนใน เขตตำบล กุศกร	-	-	-	✓	20,000	10,257	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
22	โครงการ แข่งขันกีฬาเด็ก	-	-	-	✓	80,000	80,000	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	เยาวชนและ ประชาชนด้าน ยาเสพติด								
23	โครงการจัด กิจกรรมงานวัน เนาว์ดอนเจ้าปู่	-	-	-	✓	20,000	20,000	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 68	
24	โครงการเงิน อุดหนุน ประเพณีแห่ เทียนพรรษา	-	-	-	✓	35,000	35,000	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 68	
25	โครงการเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	✓	5,827,800	5,914,100	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 68	
26	โครงการเบี้ยยัง ชีพความพิการ	-	-	-	✓	1,752,000	1,845,600	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 68	
27	โครงการเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	✓	36,000	30,000	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
28	โครงการอบรม ส่งเสริม เกษตรกรตาม หลักเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	✓	35,000	34,360	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
29	โครงการ ฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ พิการ	-	✓	-	-	10,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
30	โครงการ ส่งเสริมเด็ก ขาดแคลนใน การจัดหารถ	-	✓	-	-	120,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	รับ-ส่งเด็ก นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.								
31	โครงการ รณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	-	-	-	✓	15,000	11,013.30	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 68	
32	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	✓	30,000	17,150.00	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 68	
33	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ ที่ 1 บ้านกุศกร	-	-	-	✓	20,000	20,000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
34	โครงการ พระราชดำริ	-	-	-	✓	20,000	20,000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	ด้าน สาธารณสุข หมู่ ที่ 2 บ้านจิก								
35	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ ที่ 3 บ้านลาด สมดี	-	-	-	✓	20,000	20,0000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
36	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ ที่ 4 บ้านศรีสุข	-	-	-	✓	20,000	20,0000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
37	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่	-	-	-	✓	20,000	20,0000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	ที่ 5 บ้านกุง ใหญ่								
38	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ ที่ 6 บ้านกุง น้อย	-	-	-	✓	20,000	20,0000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
39	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ ที่ 7 บ้านดอน กลาง	-	-	-	✓	20,000	20,0000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
40	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ ที่ 8 บ้านโนน กระโจม	-	-	-	✓	20,000	20,0000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
41	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ ที่ 9 บ้านกุศกร	-	-	-	✓	20,000	20,0000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
42	โครงการ กิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูล ฝอยจากด้าน ทางตามหลัก 3 Rs	-	-	-	✓	120,000	78,900	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
43	โครงการกำจัด ผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่ง น้ำ	-	-	-	✓	20,000	19,980	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
44	โครงการจิต อาสาพัฒนา สาธารณประโยชน์	-	-	-	✓	20,000	19,900	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
45	โครงการปลูก ป่าเฉลิมพระ เกียรติ เพื่อลด ภาวะโลกร้อน	-	-	-	✓	20,000	13,800	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
46	โครงการ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากร พระราชดำริ (อพ.สธ.)	-	✓	-	-	10,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
47	โครงการ อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	-	✓	-	-	15,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
48	โครงการ ประชาคม หมู่บ้าน	-	✓	-	-	10,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
49	โครงการ เลือกตั้งของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	✓	-	-	10,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
50	โครงการเงิน อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการ ช่วยเหลือ ประชาชน	-	-	-	✓	20,000	20,000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
51	โครงการเงิน อุดหนุนป้องกัน เฝ้าระวังและ	-	-	-	✓	10,000	10,000	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	แก้ไขปัญหา เสพติด								
52	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมคณะ ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงาน จ้าง	-	-	-	✓	90,000	83,300	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	
53	โครงการ ส่งเสริม ศักยภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน	-	-	-	✓	300,000	258,395	ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	ตำบล ประชาชน								
54	โครงการการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	-	-	-	✓	10,000	9,965	ไตรมาสที่ 2 ใช้งบประมาณ 68	
55	โครงการการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนช่วง เทศกาล สงกรานต์	-	-	-	✓	10,000	5,240	ไตรมาสที่ 3 ใช้งบประมาณ 68	
56	โครงการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่	-	-	-	✓	10,000	2,761	ไตรมาสที่ 3 ใช้งบประมาณ 68	